



Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)
 prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it
 C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO-AREA2 Determinazione Dirigenziale n. 77 del 30/01/2026

Oggetto: Determina di Approvazione Atti Finali dei Lavori di realizzazione della nuova condotta idrica in Via Vallone.

Il Funzionario di Elevata Qualificazione / Sostituto del Dirigente

Vista la Determina Dirigenziale n. 3 del 09/01/2026, con cui veniva conferito allo scrivente l'incarico di E.Q. per il Servizio 2° Patrimonio Manutenzioni Immobiliare dell'Area 2;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 28.11.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione 2025/2027- Seconda Verifica equilibri di bilancio Previsioni definitive di bilancio"

Visto Che con il decreto 24 dicembre 2025 del Ministero dell'interno (G.U. n. 302 del 31-12-2025) è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e contestuale autorizzazione all'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, co. 3 del TUEL;

Vista la nota Prot. 34 del 02/01/2026 ad oggetto "**Bilancio di Previsione 2026 – 2028 – Comunicazione Esercizio Provvisorio;**

Tenuto conto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al Bilancio dell'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza;

Visto:

la Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 12/06/2025 di applicazione al bilancio di previsione 2025/2027 quota parte dell'avanzo di amministrazione Libero nella misura di € 80.000,00 per i **lavori di realizzazione della nuova condotta idrica in Via Vallone;**

la Determinazione Dirigenziale n. 692 del 21/07/2025 in cui si proceduto all'approvazione del progetto per i **LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA IDRICA IN VIA VALLONE** riportante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO		
A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA		
A.1)	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 44.960,05
A.2)	Manodopera sui lavori non soggetti a ribasso	€ 15.021,60
	Totale complessivo LAVORI	€ 59.981,65
A.3)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.199,63

	Totale complessivo (compresi O.S.)	€ 61.181,28
B) ALTRE SOMME		
B.1)	Oneri di scarica	€ 3.360,83
B.2)	Incentivo del 2% di cui l'art. 45 del D.lgs. 36/2023	€ 1.223,63
B.3)	Contributo ANAC	€ 35,00
	Totale Altre Somme	€ 4.619,45
C) IVA		
C.1)	IVA 22% su Lavori e Oneri sicurezza	€ 13.459,88
C.2)	IVA 22% su Imprevisti	€ 0,00
C.3)	IVA 22% su Oneri scarica	€ 739,38
C.4)	IVA 22% su Prestazione tecniche	€ 0,00
	Importo complessivo Somme a disposizione	€ 14.199,26
	Importo complessivo A) + B) + C)	€ 80.000,00

che con la stessa Determinazione Dirigenziale n 692 del 21/07/2025 si è provveduto all'affidamento tramite procedura affidamento diretto art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs. n.36/2023, sulla piattaforma TRASPARE, dei lavori in oggetto all'operatore economico R.A. Martino s.r.l.s. con sede in Via Tore n. 21 bis, Dugenta (BN) con P.IVA 01761560620, con un ribasso del 5,80% per un importo dei lavori pari ad € 58.573,60 oltre oneri ed Iva riportante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA		
A.1)	Importo lavori netto a seguito di ribasso del 5,80% (- € 2.607,68)	€ 42.352,37
A.2)	Manodopera sui lavori non soggetti a ribasso	€ 15.021,60
	Totale complessivo LAVORI	€ 57.373,97
A.3)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.199,63
	Totale complessivo (compresi O.S.)	€ 58.573,60
B) ALTRE SOMME		
B.1)	Oneri di scarica	€ 3.360,83
B.2)	Incentivo del 2% di cui l'art. 45 del D.lgs. 36/2023	€ 1.223,63
B.3)	Contributo ANAC	€ 35,00
	Totale Altre Somme	€ 4.619,46
C) IVA		
C.1)	IVA 22% su Lavori e Oneri sicurezza	€ 12.886,19
C.2)	IVA 22% su Imprevisti	€ 0,00
C.3)	IVA 22% su Oneri scarica	€ 739,38
C.4)	IVA 22% su Prestazione tecniche	€ 0,00
	Importo complessivo Somme a disposizione	€ 13.625,57
	Importo complessivo A) + B) + C)	€ 76.818,63

che in data 28/07/2025 Rep. n. 8 è stato stipulato il contratto dei lavori de quo;

che in data 27/08/2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna con scadenza lavori al 25/11/2025;

Vista la relazione sul conto finale redatta dalla DD.LL. ai sensi dell'art. 208 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, riportante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO LAVORI ESEGUITI		
A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA		
A.1)	Importo lavori netto a seguito di ribasso del 5,80% (- € 2.607,68)	€ 42.352,32
A.2)	Manodopera sui lavori non soggetti a ribasso	€ 15.021,60
	Totale complessivo LAVORI	€ 57.373,97
A.3)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.199,63
	Totale complessivo (compresi O.S.)	€ 58.573,55
B) ALTRE SOMME		
B.1)	Oneri di scarica	€ 3.360,83
B.2)	Incentivo del 2% di cui l'art. 45 del D.lgs. 36/2023	€ 1.223,63
B.3)	Contributo ANAC	€ 35,00
	Totale Altre Somme	€ 4.619,46
C) IVA		
C.1)	IVA 22% su Lavori e Oneri sicurezza	€ 12.886,19
C.2)	IVA 22% su Imprevisti	€ 0,00
C.3)	IVA 22% su Oneri scarica	€ 739,38
C.4)	IVA 22% su Prestazione tecniche	€ 0,00
	Importo complessivo Somme a disposizione	€ 13.625,57
	Importo complessivo A) + B) + C)	€ 76.818,58

ed il quadro economico di confronto tra le somme Autorizzate e Spese con **un'economia di € 0,05** come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO SPESE			
A. Importo dei Lavori		IMPORTO APPROVATO	IMPORTO DEL CONTO FINALE
A.1	Importo lavori ribassati del 6,112%	€ 42.352,37	€ 42.352,32
A.2	Importo costo Mano d'Opera	€ 15.021,60	€ 15.021,60
A.3	Importo Oneri per attuazione P.d.S.	€ 1.199,63	€ 1.199,63
A.4	Totale lavori = (A.1 + A.2 + A.3)	€ 58.573,60	€ 58.573,55
B. Altre Somme			
B.1	Oneri a scarica	€ 3.360,83	€ 3.360,83
B.2	Oneri di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023	€ 1.223,63	€ 1.223,63
B.3	ANAC	€ 35,00	€ 35,00
B.3	Totale Altre Somme	€ 4.619,46	€ 4.619,46
C. I.V.A.			
C.1	I.V.A. 22% su Lavori	€ 12.886,19	€ 12.886,19
C.2	I.V.A. 22% su Somme oneri a scarica	€ 739,38	€ 739,38
C.3	Totale I.V.A.	€ 13.625,57	€ 13.625,57

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	€ 76.818,63	€ 76.818,58
TOTALE ECONOMIE	€ 0,05	

Preso atto:

che il Direttore dei lavori ha consegnato la contabilità finale dei lavori, corrispondente allo Stato Finale del 21/11/2025 così composta:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di pagamento dal quale risulta un credito all'impresa di **€ 7.295,91 comprensivi di IVA del 22%** ed **€ 4.100,21** per oneri a discarica comprensivi di Iva al 22%;

Ritenuto di procedere all'approvazione dei suddetti atti finali, nonché alla liquidazione delle somme residuali per lavori, oneri a discarica, ed allo svincolo della polizza fidejussoria stipulata a garanzia degli adempimenti contrattuali e della polizza assicurativa per il perimento dell'opera e responsabilità civile verso terzi;

VISTI

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- Il D.lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati:

1. **di approvare** lo stato finale dei lavori, redatto dal direttore dei lavori, relativo ai **“Lavori di realizzazione della nuova condotta idrica in Via Vallone”** per l'importo complessivo di **€ 71.459,74**;
2. **di approvare** la relazione sul conto finale redatta dalla DD.LL. il 05/12/2025 e il seguente quadro economico finale a consuntivo degli interventi in oggetto:

QUADRO ECONOMICO FINE LAVORI		
A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA		
A.1)	Importo lavori netto a seguito di ribasso del 5,80% (- € 2.607,68)	€ 42.352,32
A.2)	Manodopera sui lavori non soggetti a ribasso	€ 15.021,60
	Totale complessivo LAVORI	€ 57.373,97
A.3)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.199,63
	Totale complessivo (compresi O.S.)	€ 58.573,55
B) ALTRE SOMME		
B.1)	Oneri di discarica	€ 3.360,83
B.2)	Incentivo del 2% di cui l'art. 45 del D.lgs. 36/2023	€ 1.223,63
B.3)	Contributo ANAC	€ 35,00
	Totale Altre Somme	€ 4.619,46
C) IVA		
C.1)	IVA 22% su Lavori e Oneri sicurezza	€ 12.886,19
C.2)	IVA 22% su Imprevisti	€ 0,00
C.3)	IVA 22% su Oneri discarica	€ 739,38

C.4)	IVA 22% su Prestazione tecniche	€ 0,00
	Importo complessivo Somme a disposizione	€ 13.625,57
	Importo complessivo A) + B) + C)	€ 76.818,58

3. di confermare l'impegno spesa n. 2247/2025 in conto residuo 2025 come da seguente prospetto contabile:

IMPEGNO LAVORI					
Capitolo	3096.07	Impegno	2247/2025	Competenza	2025
Descrizione Importo			Importo	Creditore	
<i>Importo Residuo su impegno</i>			€ 7.295,96	R.A. Martino s.r.l.s.	
Importo Stato Finale dei Lavori da liquidare			€ 7.295,91		
Totale Economie			€ 00,05		

4. di confermare l'impegno spesa n. 2248/2025 in conto residuo 2025 come da seguente prospetto contabile:

IMPEGNO ONERI A DISCARICA					
Capitolo	3096.07	Impegno	2248/2025	Competenza	2025
Descrizione Importo			Importo	Creditore	
<i>Importo Residuo su impegno</i>			€ 4.100,21	R.A. Martino s.r.l.s.	
Importo oneri a discarica da liquidare			€ 4.100,21		
Totale Economie			€ 00,00		

5. di confermare l'impegno spesa n. 2249/2025 in conto residuo 2025 come da seguente prospetto contabile:

IMPEGNO ANAC					
Capitolo	3096.07	Impegno	2249/2025	Competenza	2025
Descrizione Importo			Importo	Creditore	
<i>Importo Residuo su impegno</i>			€ 35,00	ANAC	
Importo ANAC			€ 35,00		
Totale Economie			€ 00,00		

6. di imputare l'impegno spesa n. 2676/2025 in conto residuo 2025 come da seguente prospetto contabile:

IMPEGNO INCENTIVO TECNICO					
Capitolo	3096.07	Impegno	2676/2025	Competenza	2025
Descrizione Importo			Importo	Creditore	
<i>Importo Residuo su impegno</i>			€ 244,73	Fondo Innovazione	
Importo Incentivi Tecnici / Fondo Innovazione			€ 244,73		
Totale Economie			€ 00,00		

7. **Di svincolare** la Polizza Fidejussoria n. 0521428498 rilasciata dall'Agenzia dalla società HDI Assicurazioni stipulata in data 22/07/2025;

8. **Di accertare** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

9. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento, oltre l'impegno di spesa di cui sopra non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
10. **Di precisare**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
11. **Di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile della presente proposta.

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio C.E.D. per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;
- alla Segreteria Generale per il relativo controllo interno.

**Il Funzionario di Elevata Qualificazione / Sostituto del
Dirigente**

Geom. Francesco Cerreto