



Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)
 prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it
 C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO-AREA2 Determinazione Dirigenziale n. 222 del 13/03/2026

Oggetto: Approvazione Atti Finali dei Lavori di realizzazione di una nuova condotta idrica lungo via Gentile e di incremento delle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche con rifacimento del manto stradale sulla traversa di via Gentile.

Il Dirigente del Settore Servizi al Territorio - Area2

Richiamata:

- la Determina Dirigenziale n. 3 del 09/01/2026, con cui veniva conferito allo scrivente l'incarico di E.Q. per il Servizio 2° Patrimonio Manutenzione Immobiliare dell'Area 2;
- la Delibera di C.C. n. 18 del 20.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, con al quale è stato approvato il D.U.P. 2025/2027;
- la Delibera di C.C. n. 21 del 20.03.2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- la Delibera di G.C. n. 38 del 20/03/2025 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2025/2027;
- la delibera di C.C. n. 66 del 30/07/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio 2025/2027;
- la delibera di Consiglio Comunale n° 72 del 06/11/2025, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026 / 2028 - esame ed approvazione".
- la nota prot. 34 del 02/01/2026 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2026 – 2028 – Comunicazione Esercizio Provvisorio;
- La delibera di G.C. n. 54 del 27/02/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

Preso atto che con il decreto 24 dicembre 2025 del Ministero dell'interno (G.U. n. 302 del 31-12-2025) è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e contestuale autorizzazione all'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, co. 3 del TUEL;

Tenuto conto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza;

Visto:

- la **Determinazione Dirigenziale n. 903 del 17/10/2025** in cui si proceduto ad approvare il progetto dei Lavori di realizzazione di una nuova condotta idrica lungo via Gentile e di incremento delle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche con rifacimento del manto stradale sulla traversa di via Gentile riportante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO		
A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA		
A.1)	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 57.405,09
A.2)	Manodopera sui lavori non soggetti a ribasso	€ 17.221,53
A.3)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.492,53
	Totale complessivo	€ 76.119,15
B) ALTRE SOMME		
B.1)	Oneri di discarica	€ 2.200,00
B.2)	Incentivo del 2% di cui l'art. 45 del D.lgs. 36/2023	€ 1.522,38
B.3)	Contributo ANAC	€ 35,00
B.4)	Imprevisti	€ 0,00
B.5)	Lavori a Fattura	€ 0,00
B.6)	Spese generali, spese per allacciamento ai pubblici servizi, spese varie per consulenze tecniche comprensivo di IVA.	€ 0,00
B.7)	Spese per incarichi tecnici: Progettista strutturale – Geologo ecc. comprensivo di contributo cnpaia 4%	€ 0,00
	Totale Altre Somme	€ 3.757,38
C) IVA		
C.1)	IVA 22% su Lavori e Oneri sicurezza	€ 16.746,21
C.2)	IVA 22% su Imprevisti	€ 0,00
C.3)	IVA 22% su Lavori a Fattura	€ 0,00
C.4)	IVA 22% su Oneri a Discarica	€ 484,00
	Importo complessivo IVA	€ 17.230,21
	Importo complessivo A) + B) + C)	€ 97.106,75

- la **Determinazione Dirigenziale n. 1021 del 13/11/2025** in cui si proceduto all'affidamento diretto dei Lavori di realizzazione di una nuova condotta idrica lungo via Gentile e di incremento delle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche con rifacimento del manto stradale sulla traversa di via Gentile, sulla piattaforma TRASPARE, all'operatore economico SEGMA s.r.l. con C.F. e P.IVA 02330460649 con sede legale in Cervinara (AV) alla Via Castello n. 10/B, con un ribasso del 6,25% per un importo dei lavori pari ad € 72.531,33 oltre oneri ed Iva riportante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO POST GARA		
A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA		
A.1)	Importo lavori soggetti a ribasso del 6,25% (- € 3.587,82)	€ 53.817,27
A.2)	Manodopera sui lavori non soggetti a ribasso	€ 17.221,53
A.3)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.492,53

	Totale complessivo	€ 72.531,33
B) ALTRE SOMME		
B.1)	Oneri di discarica	€ 2.200,00
B.2)	Incentivo del 2% di cui l'art. 45 del D.lgs. 36/2023	€ 1.522,38
B.3)	Contributo ANAC	€ 35,00
B.4)	Imprevisti	€ 0,00
B.5)	Lavori a Fattura	€ 0,00
B.6)	Spese generali, spese per allacciamento ai pubblici servizi, spese varie per consulenze tecniche comprensivo di IVA.	€ 0,00
B.7)	Spese per incarichi tecnici: Progettista strutturale – Geologo ecc. comprensivo di contributo cnpaia 4% ed IVA al 22%	€ 0,00
	Totale Altre Somme	€ 3.757,38
C) IVA		
C.1)	IVA 22% su Lavori e Oneri sicurezza	€ 15.956,90
C.2)	IVA 22% su Imprevisti	€ 0,00
C.3)	IVA 22% su Lavori a Fattura	€ 0,00
C.4)	IVA 22% su Oneri a Discarica	€ 484,00
	Importo complessivo IVA	€ 16.440,90
	Importo complessivo A) + B) + C)	€ 92.729,61
D.1)	Economie di Ribasso comprensive di IVA	€ 4.377,13
	Importo complessivo A) + B) + C) + D)	€ 97.106,75

- **Che in data 17/11/2025** è stato sottoscritto il verbale di consegna in via d'urgenza con scadenza lavori al 15/02/2026;
- **Che in data 01/12/2025 Rep. n. 17** è stato stipulato il contratto dei lavori de quo;
- **la Determina Dirigenziale n. 1131 del 09/12/2025** in cui si è proceduto ad autorizzare il subappalto ai sensi dell'art. 119 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. relativamente alle categorie:
 - **OG6 (49,999%) categoria prevalente** per un importo pari ad € 22.484,20 di cui € 462,68 per oneri della sicurezza non soggetta a ribasso;
 - **OG3 (100%) categoria scorporabile** per un importo pari ad € 27.561,90 di cui € 567,16 per oneri della sicurezza non soggetta a ribasso;
per un importo complessivo di **€ 50.046,10** comprensivi di manodopera e oneri della sicurezza, a tale importo non viene aggiunta l'IVA, in quanto l'operazione è soggetta al regime del reverse charge nel subappalto (art.17, comma 6 lett.a del D.P.R. 633/72)) per l'esecuzione dei "Lavori di realizzazione di una nuova condotta idrica lungo Via Gentile e di incremento delle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche con rifacimento del manto stradale sulla traversa di Via Gentile alla società R.A. Martino s.r.l.s. con sede legale in Dugenta (BN) alla via Tore 21 bis, C.F. e P.IVA: 01761560620, nella figura del legale rappresentante Sig. Alberto Martino.

Vista la relazione sul conto finale redatta dalla DD.LL. ai sensi dell'art. 208 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, riportante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO LAVORI ESEGUITI		
A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA		
A.1)	Importo lavori netto a seguito di ribasso del 6,25%	€ 53.813,52

A.2)	Manodopera sui lavori non soggetti a ribasso	€ 17.221,53
A.3)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.492,53
	Totale complessivo (compresi O.S.)	€ 72.527,58
B) ALTRE SOMME		
B.1)	Oneri di discarica	€ 2.200,00
B.2)	Incentivo del 2% di cui l'art. 45 del D.lgs. 36/2023	€ 1.522,38
B.3)	Contributo ANAC	€ 35,00
	Totale Altre Somme	€ 3.757,38
C) IVA		
C.1)	IVA 22% su Lavori e Oneri sicurezza	€ 15.956,08
C.2)	IVA 22% su Oneri discarica	€ 484,00
	Importo complessivo Somme a disposizione	€ 16.440,08
	Importo complessivo A) + B) + C)	€ 92.725,04

ed il quadro economico di confronto tra le somme Autorizzate e Spese con **un'economia di € 4,57** come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO SPESE			
A. Importo dei Lavori		IMPORTO APPROVATO	IMPORTO DEL CONTO FINALE
A.1	Importo lavori ribassati del 6,25%	€ 53.817,27	€ 53.813,52
A.2	Importo costo Mano d'Opera	€ 17.221,53	€ 17.221,53
A.3	Importo Oneri per attuazione P.d.S.	€ 1.492,53	€ 1.492,53
A.4	Totale lavori = (A.1 + A.2 + A.3)	€ 72.531,33	€ 72.527,58
B. Altre Somme			
B.1	Oneri a discarica	€ 2.200,00	€ 2.200,00
B.2	Oneri di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023	€ 1.522,38	€ 1.522,38
B.3	ANAC	€ 35,00	€ 35,00
B.3	Totale Altre Somme	€ 3.757,38	€ 3.757,38
C. I.V.A.			
C.1	I.V.A. 22% su Lavori	€ 15.956,90	€ 15.956,08
C.2	I.V.A. 22% su Somme oneri a discarica	€ 484,00	€ 484,00
C.3	Totale I.V.A.	€ 16.440,90	€ 16.440,08
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 92.729,61	€ 92.725,04

Preso atto:

che il Direttore dei lavori ha consegnato la contabilità finale dei lavori, corrispondente allo Stato Finale dei Lavori del 13/02/2026 così composta:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di pagamento dal quale risulta un credito all'impresa di **€ 43.340,23 comprensivi di IVA del 22%** ed **€ 2.684,00** per oneri a discarica comprensivi di Iva al 22%;

Ritenuto di procedere all'approvazione dei suddetti atti finali, nonché alla liquidazione delle somme residuali per lavori, oneri a discarica, ed allo svincolo della polizza fidejussoria stipulata a garanzia degli adempimenti contrattuali e della polizza assicurativa per il perimento dell'opera e responsabilità civile verso terzi;

VISTI

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- Il D.lgs. n. 36/2023;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati:

1. **di approvare** lo stato finale dei lavori, redatto dal direttore dei lavori, relativo ai **“di realizzazione di una nuova condotta idrica lungo via Gentile e di incremento delle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche con rifacimento del manto stradale sulla traversa di via Gentile”** per l'importo complessivo di **€ 92.725,03**;
2. **di approvare** la relazione sul conto finale redatta dalla DD.LL. il 13/02/2026 e il seguente quadro economico finale a consuntivo degli interventi in oggetto:

QUADRO ECONOMICO FINE LAVORI		
A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA		
A.1)	Importo lavori netto a seguito di ribasso del 6,25%	€ 53.813,52
A.2)	Manodopera sui lavori non soggetti a ribasso	€ 17.221,53
A.3)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.492,53
	Totale complessivo (compresi O.S.)	€ 72.527,58
B) ALTRE SOMME		
B.1)	Oneri di discarica	€ 2.200,00
B.2)	Incentivo del 2% di cui l'art. 45 del D.lgs. 36/2023	€ 1.522,38
B.3)	Contributo ANAC	€ 35,00
	Totale Altre Somme	€ 3.757,38
C) IVA		
C.1)	IVA 22% su Lavori e Oneri sicurezza	€ 15.956,08
C.2)	IVA 22% su Oneri discarica	€ 484,00
	Importo complessivo Somme a disposizione	€ 16.440,08
	Importo complessivo A) + B) + C)	€ 92.725,04

3. **di confermare l'impegno spesa n. 2513/2025 in conto residuo 2025 come da seguente prospetto contabile:**

IMPEGNO LAVORI					
Capitolo	1209.00	Impegno	2513/2025	Competenza	2025
Descrizione Importo			Importo	Creditore	
<i>Importo Residuo su impegno</i>			€ 20.000,00	SEGMA s.r.l.	
Importo Stato Finale dei Lavori da liquidare			€ 20.000,00		
Totale Economiche			€ 00,00		

4. di confermare l'impegno spesa n. 2655/2025 in conto residuo 2025 come da seguente prospetto contabile:

IMPEGNO LAVORI					
Capitolo	1216.01	Impegno	2655/2025	Competenza	2025
Descrizione Importo			Importo	Creditore	
<i>Importo Residuo su impegno</i>			€ 4.447,67	SEGMA s.r.l.	
Importo Stato Finale dei Lavori da liquidare			€ 4.443,10		
Totale Economie			€ 4,57		

5. di confermare l'impegno spesa n. 2807/2025 in conto residuo 2025 come da seguente prospetto contabile:

IMPEGNO LAVORI SUBAPPALTO					
Capitolo	1216.01	Impegno	2807/2025	Competenza	2025
Descrizione Importo			Importo	Creditore	
<i>Importo Residuo su impegno</i>			€ 18.897,13	SEGMA s.r.l.	
Importo Stato Finale dei Lavori da liquidare			€ 18.897,13		
Totale Economie			€ 00,00		

6. di imputare l'impegno spesa n. 2515/2025 in conto residuo 2025 come da seguente prospetto contabile:

IMPEGNO ONERI A DISCARICA					
Capitolo	1216.01	Impegno	2515/2025	Competenza	2025
Descrizione Importo			Importo	Creditore	
<i>Importo Residuo su impegno</i>			€ 2.684,00	SEGMA s.r.l.	
Importo oneri a discarica da liquidare			€ 2.684,00		
Totale Economie			€ 00,00		

7. di confermare l'impegno spesa n. 2517/2025 in conto residuo 2025 come da seguente prospetto contabile:

IMPEGNO ANAC					
Capitolo	1216.01	Impegno	2517/2025	Competenza	2025
Descrizione Importo			Importo	Creditore	
<i>Importo Residuo su impegno</i>			€ 35,00	ANAC	
Importo ANAC			€ 35,00		
Totale Economie			€ 00,00		

8. di confermare l'impegno spesa n. 2516/2025 in conto residuo 2025 come da seguente prospetto contabile:

IMPEGNO INCENTIVO TECNICO					
Capitolo	1216.01	Impegno	2516/2025	Competenza	2025
Descrizione Importo			Importo	Creditore	
<i>Importo Residuo su impegno</i>			€ 1.522,39	Dipendenti Comunali	
Importo Incentivi Tecnici			€ 1.522,39		
Totale Economie			€ 00,00		

9. Di **svincolare** la Polizza Fidejussoria n. PC1E0GV8 rilasciata dall'Agenzia ZURICH INSURANCE EUROPA AG – AGENZIA N. AV501 CERVINARA stipulata in data 24/11/2025;

10. **Di accertare** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
11. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento, oltre l'impegno di spesa di cui sopra non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
12. **Di precisare**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
13. **Di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile della presente proposta.

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 51 del 31/08/2023 veniva attribuita al sottoscritto l'incarico Dirigenziale per l'Area 2 – Servizi al Territorio (LL.PP. - Espropri – SUAP- Manutenzioni- Patrimonio Immobiliare);

Vista la proposta di determinazione predisposta dal Funzionario di E.Q. Responsabile, corredata di attestazione di regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa reso, unitamente, alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DETERMINA

- di approvare** lo stato finale dei lavori, redatto dal direttore dei lavori, relativo ai “**di realizzazione di una nuova condotta idrica lungo via Gentile e di incremento delle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche con rifacimento del manto stradale sulla traversa di via Gentile**” per l'importo complessivo di € 92.725,03;
- di approvare** la relazione sul conto finale redatta dalla DD.LL. il 13/02/2026 e il seguente quadro economico finale a consuntivo degli interventi in oggetto:

QUADRO ECONOMICO FINE LAVORI		
A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA		
A.1)	Importo lavori netto a seguito di ribasso del 6,25%	€ 53.813,52
A.2)	Manodopera sui lavori non soggetti a ribasso	€ 17.221,53
A.3)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.492,53
	Totale complessivo (compresi O.S.)	€ 72.527,58
B) ALTRE SOMME		
B.1)	Oneri di discarica	€ 2.200,00
B.2)	Incentivo del 2% di cui l'art. 45 del D.lgs. 36/2023	€ 1.522,38
B.3)	Contributo ANAC	€ 35,00
	Totale Altre Somme	€ 3.757,38
C) IVA		

C.1)	IVA 22% su Lavori e Oneri sicurezza	€ 15.956,08
C.2)	IVA 22% su Oneri discarica	€ 484,00
	Importo complessivo Somme a disposizione	€ 16.440,08
	Importo complessivo A) + B) + C)	€ 92.725,04

3. di confermare l'impegno spesa n. 2513/2025 in conto residuo 2025 come da seguente prospetto contabile:

IMPEGNO LAVORI					
Capitolo	1209.00	Impegno	2513/2025	Competenza	2025
Descrizione Importo			Importo	Creditore	
<i>Importo Residuo su impegno</i>			€ 20.000,00	SEGMA s.r.l.	
Importo Stato Finale dei Lavori da liquidare			€ 20.000,00		
Totale Economie			€ 00,00		

4. di confermare l'impegno spesa n. 2655/2025 in conto residuo 2025 come da seguente prospetto contabile:

IMPEGNO LAVORI					
Capitolo	1216.01	Impegno	2655/2025	Competenza	2025
Descrizione Importo			Importo	Creditore	
<i>Importo Residuo su impegno</i>			€ 4.447,67	SEGMA s.r.l.	
Importo Stato Finale dei Lavori da liquidare			€ 4.443,10		
Totale Economie			€ 4,57		

5. di confermare l'impegno spesa n. 2807/2025 in conto residuo 2025 come da seguente prospetto contabile:

IMPEGNO LAVORI SUBAPPALTO					
Capitolo	1216.01	Impegno	2807/2025	Competenza	2025
Descrizione Importo			Importo	Creditore	
<i>Importo Residuo su impegno</i>			€ 18.897,13	SEGMA s.r.l.	
Importo Stato Finale dei Lavori da liquidare			€ 18.897,13		
Totale Economie			€ 00,00		

6. di imputare l'impegno spesa n. 2515/2025 in conto residuo 2025 come da seguente prospetto contabile:

IMPEGNO ONERI A DISCARICA					
Capitolo	1216.01	Impegno	2515/2025	Competenza	2025
Descrizione Importo			Importo	Creditore	
<i>Importo Residuo su impegno</i>			€ 2.684,00	SEGMA s.r.l.	
Importo oneri a discarica da liquidare			€ 2.684,00		
Totale Economie			€ 00,00		

7. di confermare l'impegno spesa n. 2517/2025 in conto residuo 2025 come da seguente prospetto contabile:

IMPEGNO ANAC					
Capitolo	1216.01	Impegno	2517/2025	Competenza	2025
Descrizione Importo			Importo	Creditore	
<i>Importo Residuo su impegno</i>			€ 35,00	ANAC	

Importo ANAC	€ 35,00
Totale Economie	€ 00,00

8. di confermare l'impegno spesa n. 2516/2025 in conto residuo 2025 come da seguente prospetto contabile:

IMPEGNO INCENTIVO TECNICO					
Capitolo	1216.01	Impegno	2516/2025	Competenza	2025
Descrizione Importo			Importo	Creditore	
<i>Importo Residuo su impegno</i>			€ 1.522,39	Dipendenti Comunali	
Importo Incentivi Tecnici			€ 1.522,39		
Totale Economie			€ 00,00		

9. **Di svincolare** la Polizza Fidejussoria n. PC1E0GV8 rilasciata dall'Agenzia ZURICH INSURANCE EUROPA AG – AGENZIA N. AV501 CERVINARA stipulata in data 24/11/2025;
10. **Di accertare** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
11. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento, oltre l'impegno di spesa di cui sopra non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
12. **Di precisare**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
13. **Di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile della presente proposta.

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio C.E.D. per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;
- alla Segreteria Generale per il relativo controllo interno.

Il Dirigente del Settore Servizi al Territorio - Area2
PISCOPO STEFANO